



Prefeitura Municipal de Cerro Branco

Prop: Prefeitura Municipal de Cerro Branco
 Local: Cerro Branco
 Obra: Coreto do Municipio de Cerro Branco

Data:
 Data Base Orçamento: Maio 2018

Cronograma Global									
	Item	Valor	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Total
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	R\$
1.	Serviços Preliminares	R\$ 5.727,16	100,0%	5727,16		0		0	5727,16
2.	Fundações	R\$ 1.025,40	100,0%	1025,4		0		0	1025,4
3.	Superestrutura	R\$ 13.265,76	15,0%	1989,86	85,0%	R\$ 11.275,90		0	13265,76
4.	Revestimentos	R\$ 1.587,55		0	30,0%	R\$ 476,27	70,0%	1111,28	1587,55
5.	Pinturas e Proteções	R\$ 5.586,34		0		0	100,0%	5586,34	5586,34
6.	Pisos	R\$ 5.106,19			50,0%	2553,09	50,0%	R\$ 2.553,10	5106,19
7.	Cobertura	R\$ 4.545,58					100,0%	4545,58	4545,58
8.	Instalações elétricas	R\$ 2.341,92		0	20,0%	468,38	80,0%	R\$ 1.873,54	2341,92
9.	Elementos Diversos	R\$ 5.704,55			25,0%	1426,13	75,0%	R\$ 4.278,42	5704,55
10.	Serviços Finais	R\$ 82,28		0		0	100,0%	82,28	82,28
Totais			19,43%	R\$ 8.742,42	36,02%	R\$ 16.199,77	44,53%	R\$ 20.030,54	R\$ 44.972,73
Acumulado		R\$ 44.972,73	19,43%	R\$ 8.742,42	55,46%	R\$ 24.942,19	100,00%	R\$ 44.972,73	100,00%

Cerro Branco, RS, 27 de Agosto de 2019

 Mateus da Costa
 Eng. Civil Crea RS 200556

 Prefeitura de Cerro Branco

