

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO BRANCO

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

conclusão GINÁSIO DE ESPORTES -SERRARIA SCHEIDT

OBRA	conclusão GINÁSIO DE ESPORTES -SERRARIA SCHEIDT								jul-16	
	PERÍODO / MESES	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		TOTAL
ITENS	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
Serviços Iniciais	3.099,00	1,39							3.099,00	1,39
Infra-Estrutura	18.047,14	8,08							18.047,14	8,08
Supra-Estrutura	5.743,84	2,57	5.743,84	2,572	5.917,90	2,650			17.405,59	7,80
Paredes e Painéis			25.644,69	11,485	47.625,85	21,329			73.270,54	32,81
Cobertura							3745,500	1,677	3.745,50	1,68
Revestimentos Internos e Externos					8.163,62	3,656	8163,615	3,656	16.327,23	7,31
Pavimentações			4.876,76	2,184	29.260,58	13,105	14630,292	6,552	48.767,64	21,84
Instalações Hidrossanitárias			2.490,82	1,116	4.981,64	2,231	4981,640	2,231	12.454,10	5,58
Instalações Elétricas			1.171,87	0,525	4.687,48	2,099	5859,355	2,624	11.718,71	5,25
Aparelhos Esportivos							15224,690	6,818	15.224,69	6,82
PPCI							3226,390	1,445	3.226,39	1,44
TOTAL PARCIAL	26.889,98	12,04	39.927,99	17,88	100.637,07	45,07	55.831,48	25,00	223.286,53	100,000
ACUMULADO	26.889,98	12,043	66.817,97	29,925	167.455,05	74,996	223.286,53	100,000		

Cerro Branco, 29 de Novembro de 2016

 Mateus da Costa
 Engenheiro Civil - Crea RS 200556

 Prefeitura Municipal de Cerro Branco