

Proprietário: Prefeitura de Cerro Branco Contratante: Prefeitura Municipal de Cerro Branco
 Obra: Construção de Feira Estruturada no município de Cerro Branco
 Data Base: jan/16
 Endereço: Rua Henrique Hubbner

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Serviços	Custo Total	Execução				Total
		1º mês	2º mês	3º mês		
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Serviços Preliminares	R\$ 2.727,55	R\$ 2.727,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.727,55
Movimento de Terra	R\$ 1.068,87	R\$ 1.068,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.068,87
Esquadrias	R\$ 3.175,19	R\$ -	R\$ 635,04	R\$ 2.540,15	R\$ -	R\$ 3.175,19
Revestimentos	R\$ 11.164,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.164,18	R\$ -	R\$ 11.164,18
Paredes	R\$ 3.862,52	R\$ 1.931,26	R\$ 1.931,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.862,52
Pinturas	R\$ 1.118,02	R\$ -	R\$ 111,80	R\$ 1.006,22	R\$ -	R\$ 1.118,02
Instalações Hidrossanitár	R\$ 4.627,38	R\$ 925,48	R\$ 1.850,95	R\$ 1.850,95	R\$ -	R\$ 4.627,38
Instalações Elétricas	R\$ 2.071,06	R\$ -	R\$ 1.242,64	R\$ 828,42	R\$ -	R\$ 2.071,06
Cobertura	R\$ 13.560,91	R\$ 2.034,14	R\$ 6.780,46	R\$ 4.746,32	R\$ -	R\$ 13.560,91
Estruturas	R\$ 7.197,82	R\$ 2.159,35	R\$ 2.879,13	R\$ 2.159,35	R\$ -	R\$ 7.197,82
Diversos	R\$ 881,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 881,56	R\$ -	R\$ 881,56
Total	R\$ 51.455,06	R\$ 8.687,29	R\$ 12.552,14	R\$ 22.136,24	R\$ 43,02%	R\$ 51.455,06
Acumulado		R\$ 8.687,29	R\$ 21.239,44	R\$ 43.375,68	84,30%	

Cerro Branco, RS, 24 de Fevereiro de 2016

Mateus da Costa

MATEUS DA COSTA
 ENG. CIVIL CREM RS 200556

Marlon Leandro Melchor

MARLON LEANDRO MELCHOR
 PREFEITO